



NIVEL DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION AL TERCER TRIMESTRE 2009

ACTIVIDAD	FINALIDAD	NOMBRE	PIM	EJECUTADO *	NIVEL DE EJECUCION	NOTA
2041229	10483	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR	118,102.00	86,731.74	CULMINADO FISICO	EJERCICIO ACTUAL
2041395	07418	REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES	66,948.00	35,656.56	EJECUCION	EJERCICIO ACTUAL
2060076	32927	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA DE LA AV. JUAN PABLO II TRAMO OVALO SALOOM - AV. OSCAR BENAVIDES DISTRITO DE BELLAVISTA	804,288.00	818,201.48	CULMINADO FISICO	INICIO EJECUCION EN EL EJERCICIO ANTERIOR
2060077	36738	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ENTRE MUNICIPALIDAD, VECINO Y AUTORIDADES BELLAVISTA - CALLAO.	75,321.00	21,007.20	EJECUCION	INICIO EJECUCION EN EL EJERCICIO ANTERIOR
2060078	12897	MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 1, AV. ALFONSO UGARTE, JR. VICTOR FAJARDO Y JR. ESPINAR, DISTRITO DE BELLAVISTA	1,182,396.00	1,119,795.00	CULMINADO FISICO	EJERCICIO ACTUAL
2060080	12897	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN URBANIZACIONES DE BELLAVISTA ZONA 2 CALLE 26 COMUNAL Y CALLE 2A. DISTRITO DE BELLAVISTA	53,548.00	53,547.37	CULMINADO FISICO	INICIO EJECUCION EN EL EJERCICIO ANTERIOR
2060867	06664	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA DEL JR. COLINA, TRAMO OVALO SALOOM AVENIDA MIGUEL GRAU	38,882.00	38,874.95	CULMINADO FISICO	INICIO EJECUCION EN EL EJERCICIO ANTERIOR
2064594	06638	MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 05 URB. CIUDAD DEL PESCADOR	56,526.00	56,502.98	CULMINADO FISICO	EJERCICIO ACTUAL
2064595	10812	RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO GUALBERTO LIZARRAGA	1,074,500.00	1,078,375.45	CULMINADO ETAPA	INICIO EJECUCION EN EL EJERCICIO ANTERIOR
2072840	12897	MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 2, JR. ELIAS AGUIRRE, JR. TUPAC AMARU, PROLONGACION ZARUMILLA Y AVENIDA Y JIRON MIG	1,171,358.00	1,119,930.28	CULMINADO FISICO	EJERCICIO ACTUAL
2086121	36275	FORTALECIMIENTO DE LA I.E. N° 5017 VIRGEN DEL CARMEN BELLAVISTA	277,636.00	286,148.93	CULMINADO	INICIO EJECUCION EN EL EJERCICIO ANTERIOR
2088717	37767	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA - BELLAVISTA	1,332,548.00	1,295,470.87	EJECUCION	EJERCICIO ACTUAL
2093920	28266	REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA URB. IMPERIO	50,000.00	22,140.00	EJECUCION	EJERCICIO ACTUAL
2094018	06566	MEJORAMIENTO DE PARQUES Y PASAJES EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, URB. TABOADITA Y URBANIZACION SANTA CECILIA	111,579.00	72,078.63	EJECUCION	EJERCICIO ACTUAL
2103453	12897	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 3	13,041.00	13,041.00	EJECUCION	EJERCICIO ACTUAL
2103454	12897	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 4	14,391.00	14,391.00	EJECUCION	EJERCICIO ACTUAL

* La ejecución presupuestal esta referida solo al presente ejercicio, los proyectos del ejercicio anterior generalmente cuentan con desembolsos en dicho periodo. Los montos señalados pueden variar al cierre del tercer trimestre

