

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - CALLAO (MDB)

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 30 DE SETIEMBRE 2013

CODIGO		DENOMINACIÓN	FIM DEL AÑO	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE DEL AÑO %
SNIP	DGPP					
0	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	111,806.00	79,417.00	32,389.00	71.03%
192916	2164465	INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE DENSITOMETRIA OSEA, DISTRITO DE BELLAVISTA-CALLAO	37,355.00	37,355.00	0.00	100.00%
174423	2133021	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN EL CERCADO DE BELLAVISTA CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO	946,897.00	512,272.73	434,624.27	54.10%
221229	2158737	MEJORAMIENTO DEL PARQUE HEROES DEL CRUCE DE CALLE 56 CON CALLE 46 DE LA URBANIZACION CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO	65,278.00	36,898.62	28,379.38	56.53%
221249	2158739	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MARCO CALDERON DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO	28,467.00	28,218.41	248.59	99.13%
80917	2060080	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN URBANIZACIONES DE BELLAVISTA ZONA 2 CALLE 26-COMUNAL Y CALLE 2A, DISTRITO DE BELLAVISTA	79,747.00	44,746.41	35,000.59	56.11%
254492	2173538	AMPLIACION DEL SERVICIO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	337,728.00	13,866.82	323,861.18	4.11%

